指定事務事業問題点・対応報告書

次の指定事務事業について問題が生じたので、問題点とその対応策について報告します。

指定事務事業名： 柴崎排水区の整備（柴崎幹線整備事業）

基本施策名： 1-2 浸水対策の推進

担当部課名： 建設部 治水課

報告日： 令和7年5月9日

1. 問題点及び問題点が生じた理由等

令和6年度からの2か年継続事業である柴崎排水区(3工区)雨水幹線整備工事は、既設雨水管に近接する水道管の防護について、水道管の老朽化や近年の社会情勢を鑑み、安全を考慮して、水道管の切回しが必要と判断しました。

そのため、概ね4か月程度の遅延が生じ、令和8年2月完了が困難となりました。

2. 今後の対応策

水道管の切回し工事が完了するまでの間、柴崎排水区(3工区)雨水幹線整備工事は一時中止の措置とし、水道管の切回し工事完了後、速やかに工事を再開する予定です。