

建設工事における契約内容の公表(変更契約)

令和7年6月30日現在

対象工事: 予定価格400万円以上の建設工事

対象期間: 令和7年4月1日から令和7年5月31日まで

発注課名	工事の名称	工事の場所	種 別	工事の概要	変更後工事期間 (終期)	変更後契約金額 (円)	変更の理由
道路課	布佐小学校入口交差点道路改良工事	我孫子市布佐地先	土木一式工事	道路改良工 一式	R7.4.30	26,620,000	【金額変更】 概算数量発注方式による発注に伴い、現地精査、関係機関との協議及び施工時の条件により施工数量の変更が生じたことから、請負内容を変更する。 【工期変更】 なし。
治水課	布佐排水区(7工区)雨水幹線整備工事に伴う污水管切回し工事	我孫子市布佐地先	土木一式工事	土木一式	R7.4.25	17,321,700	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
治水課	布佐排水区(6工区)雨水幹線整備工事(公契約)	我孫子市布佐地先	土木一式工事	BOXカルバート設置工 一式	R7.9.30	294,300,600	【金額変更】 なし。 【工期変更】 工事の支障となる工作物及び工事中に裏状した近接する工作物について、多数の所有者との撤去協議に時間を要したため。また、県道における歩道幅員確保の要請があり、仮設形状を変更するために道路管理者との協議に時間を要したため、工期を変更する。
治水課	布佐排水区(6工区)雨水幹線整備工事(公契約)に伴う付帯工事	我孫子市布佐地先	土木一式工事	支障木撤去工、フェンス撤去工、街路灯撤去工、看板撤去工、付帯工一式、仮設工一式	R7.10.31	25,927,000	【金額変更】 なし。 【工期変更】 本工事は本体工事と合わせて施工する必要があるため、本体工事の工期延長に伴い、工期を変更する。
治水課	柴崎幹線(3工区)整備工事(公契約)に伴う仮設道路整備工事	我孫子市柴崎地先	土木一式工事	土木一式	R7.5.16	6,641,800	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
下水道課	6-1・若松地内下水道管路改築(管更生・布設替え)工事	我孫子市若松地先	土木一式工事	管路改築工一式	R7.5.30	80,040,400	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
治水課	布佐排水区(その2)水路上部整備工事	我孫子市布佐地先	土木一式工事	舗装本復旧 160㎡、車止めポスト 6箇所、地先境界ブロック 8m、現場打樹 3箇所	R7.5.20	9,145,400	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。