

対象工事: 予定価格400万円以上の建設工事

対象期間: 令和7年4月1日から令和7年8月31日まで

発注課名	工事の名称	工事の場所	種 別	工事の概要	変更後工事期間 (終期)	変更後契約金額 (円)	変更の理由
道路課	布佐小学校入口交差点道路改良工事	我孫子市布佐地先	土木一式工事	道路改良工 一式	R7.4.30	26,620,000	【金額変更】 概算数量発注方式による発注に伴い、現地精査、関係機関との協議及び施工時の条件により施工数量の変更が生じたことから、請負内容を変更する。 【工期変更】 なし。
治水課	布佐排水区(7工区)雨水幹線整備工事に伴う污水管切回し工事	我孫子市布佐地先	土木一式工事	土木一式	R7.4.25	17,321,700	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
治水課	布佐排水区(6工区)雨水幹線整備工事(公契約)	我孫子市布佐地先	土木一式工事	BOXカルバート設置工 一式	R7.9.30	294,300,600	【金額変更】 なし。 【工期変更】 工事の支障となる工物及び工事中に立状した近接する工物について、多数の所有者との撤去協議に時間を要したため。また、県道における歩道幅員確保の要請があり、仮設形状を変更するために道路管理者との協議に時間を要したため、工期を変更する。
治水課	布佐排水区(6工区)雨水幹線整備工事(公契約)に伴う付帯工事	我孫子市布佐地先	土木一式工事	支障木撤去工、フェンス撤去工、街路灯撤去工、看板撤去工、付帯工一式、仮設工一式	R7.10.31	25,927,000	【金額変更】 なし。 【工期変更】 本工事は本体工事と合わせて施工する必要があるため、本体工事の工期延長に伴い、工期を変更する。
治水課	柴崎幹線(3工区)整備工事(公契約)に伴う仮設道路整備工事	我孫子市柴崎地先	土木一式工事	土木一式	R7.5.16	6,641,800	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
下水道課	6-1・若松地内下水道管路改築(管更生・布設替え)工事	我孫子市若松地先	土木一式工事	管路改築工一式	R7.5.30	80,040,400	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
治水課	布佐排水区(その2)水路上部整備工事	我孫子市布佐地先	土木一式工事	舗装本復旧 160㎡、車止めポスト 6箇所、地先境界ブロック 8m、現場打樹 3箇所	R7.5.20	9,145,400	【金額変更】 工事変更設計書のとおり変更する。 【工期変更】 なし。
治水課	布佐排水区(5工区)雨水幹線整備工事(公契約)に伴う支障物復旧工事	我孫子市布佐地先	土木一式工事	目隠しフェンス30.6m、ネットフェンス4.6m、門扉1基、ガレージ1基、植栽伐根・移植1式、仮設工1式	R7.6.30	6,332,700	【金額の変更】 現地精査により影響範囲を変更するとともに、地権者と協議を行い、民地内作業時の交通誘導員を増員したため、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
治水課	柴崎排水区(3工区)整備工事(公契約)に伴う付帯工事	我孫子市柴崎地先	土木一式工事	ヒューム管φ1000mm撤去149m、ヒューム管φ600mm撤去7m、アスファルト舗装285㎡ほか	R7.11.20	24,530,000	【金額変更】 なし。 【工期変更】 試掘を行った結果、支障となる水道管及びガス管が確認され、その移設に予期せぬ時間を要することが判明したため、工期を変更する。
治水課	金谷排水機場更新工事(公契約)	我孫子市久寺家地先	機械器具設置工事	排水機場改修・更新一式	R8.3.10	1,043,350,000	【金額変更】 分解点検の結果によりポンプの主軸製作を行うことから、出水期に同等の排水量を確保できる仮設ポンプを設置するため、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
下水道課	北部第7処理分区(湖北・20工区)公共下水道管布設工事	我孫子市中峠地先	土木一式工事	管きよ布設工一式	R7.8.29	21,288,300	【金額変更】 公共柵の設置について設置数の変更が生じたこと及び試掘調査による各種埋設管(導水管、ガス管、水道管)の埋設状況の結果からガス管の切回し工事が不要となるよう下水道施設の布設位置を変更するため、工事変更設計書のとおり、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
下水道課	7-1・湖北駅北口舗装復旧工事	我孫子市中峠地先 他	土木一式工事	舗装工一式	R7.7.31	18,394,200	【金額変更】 概算数量発注方式のため現場精査に基づき、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
道路課	市道00-023号線舗装修繕工事	我孫子新田地先	土木一式工事	舗装修繕工 一式	R7.9.8	24,927,100	【金額変更】 概算数量発注方式のため現場精査に基づき、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。

発注課名	工事の名称	工事の場所	種 別	工事の概要	変更後工事期間 (終期)	変更後契約金額 (円)	変更の理由
下水道課	第5処理分区(下ヶ戸西側・11工区)公共下水道管布設工事	我孫子市下ヶ戸地先	土木一式工事	管きよ布設工一式	R7.8.29	7,189,600	【金額変更】 試掘結果による管渠線形の変更に伴い管渠延長及び人孔数の変更が生じたこと、公設樹の設置について対象地権者との協議及び調整により公設樹や取付管の数量変更が生じたため、工事変更設計書のとおり、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
資産管理課	我孫子市役所分館及び本庁舎更衣室照明更新工事	我孫子市我孫子1858番地	電気工事	市役所庁舎分館及び更衣室棟電灯設備更新工事	R7.8.31	5,473,600	【金額変更】 更衣室1階及び2階の非常照明の新設を中止したことにより、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
道路課	市道00-004号線舗装修繕工事	我孫子市つくし野4丁目地先	土木一式工事	(概算数量発注方式)工事延長L=152m、切削工(t=5cm)A=1,300㎡他	R7.9.12	17,623,100	【金額変更】 関係機関との協議により舗装打換え面積の増加及び交通誘導員の配置人数が増加したため、請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。
道路課	市道00-009号線道路拡幅工事	我孫子市我孫子地先	土木一式工事	工事延長L=157m、土工一式、撤去工一式他	R7.9.19	33,891,000	【金額変更】 計画時には想定されていなかった支障埋設物の撤去が必要となったため、工事変更設計書のとおり請負金額を変更する。 【工期変更】 なし。